PLANNING D'EXECUTION
OPERATION : DOMATS_ECOLE ELEMENTAIRE

2018	JUIN				JUILLET					AOUT				SEPTEMBRE				OCTOBRE					NOVEMBRE				DECEMBRE			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1 - GROS-ŒUVRE																														
. Préparation chantier		XX	XX																											
. Implantation						X																								
. Terrassements complémentaires						X																								
. Infrastructure + soutènement							XX	XX	X																					
. Plancher Béton									XX																					
. Dallage																		X												
. Ouvrages divers										XX				XX					X											
2 - MOB / CHARPENTE BOIS																														
. EXE		XX	XX	XX																										
. Fabrication					XX	XX	XX	XX	XX																					
. Levage												XX	XX																	
. Finitions / divers														XX																
3 - COUVERTURE / BARDAGE																														
Couverture														XX																
Ouvrages singuliers															XX															
EP																		XX												
Bardage horizontal															X	XX														
. Bardage vertical																X	XX													
. Ouvrages particuliers																		XX												
4 - MENUISERIES ALUMINIUM / METALLERIE																														
. Menuiseries extérieures																		XX												
. Porte persiennée																			X											
. Stores intérieurs																								X						
. Echelle de menier																			X											
. Garde-corps inox																												XX		
. Trappe V.S.																			X											
. Caillebotis																												X		
5 - MENUISERIE BOIS																														
Bâtis + Baie éclairante																			X											
+ Meneau vitré																														
Coffres Sunscreen																			X											
Faux-Plafond																									XX					
Finitions																										XX				
Portes / Stores																										XX				
6 - PLATRERIE / ISOLATION																														
. Plafonnages																			XX											
. Isolation																						X								
. Doublages et cloisons																				XX	XX	X								
7 - ELECTRICITE																														
. Travaux préparatoires chantier		XX																												
. Incorporations																				XX	XX									
. Appareillages																														
. Tgbt et luminaires																								XX	X					
. Essais																									XX		XX			
																											XX			

Légende : Une croix = 2,5 jours

RECEPTION

PLANNING D'EXECUTION
OPERATION : DOMATS_ECOLE ELEMENTAIRE

2018	JUIN				JUILLET				AOUT					SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE					DECEMBRE			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
8 - PLOMBERIE - SANITAIRES																														
. Travaux préparatoires chantier		XX																												
. EU - Eaux Vannes																XX	X													
. Canalisations																							XX							
. Appareils sanitaires																										XX				
9 - C V C.																														
. Unité extérieure																							XX							
. CTA / VMC																				XX										
. Réseaux combles techniques																					XX									
. Unités intérieurs																						XX								
. Préchauffage																						X								
. Essais																								XX						
10 - REVETEMENTS DURS																														
. Ravoirage																						X								
. Sols																						X								
. Murs																							X							
11 - PEINTURE																														
. Préparation																						XX	XX							
. Finitions																							XX	XX						
. Nettoyage																												X		
12 - SOLS SOUPLES																														
. Préparation																								XX						
. Pose sol																									XX					
. Seuils																									X					
13 - V R D																														
. Préparation terrain			X	X																										
. Terrassements généraux				XX	X																									
. Plateforme					XX																									
. Réseaux																		XX	XX											
. Voierie																									XX	XX				
. Terre végétale																											XX			
14 - PLANTATION / CLOTURE																														
. Terre végétale																											XX			
. Clôture																												XX		
. Plantations																												XX		
. Engazonnement																													AVRIL	

Légende : Une croix = 2,5 jours

RECEPTION